



Liebe Eltern und Vereinsmitglieder,
liebe Freunde,

seit der Grundsteinlegung Anfang März lief der Innenausbau unseres Kindergartens auf Hochtouren, die Gestaltung der Außenanlagen wurde parallel hierzu durchgeführt und nun sind wir in der heißen Endphase der Fertigstellung! Die Koordination der einzelnen, aufeinander aufbauenden Gewerke hat manchen Schweißstropfen erzeugt. Der ursprüngliche Zeitplan in den Sommerferien umzuziehen wurde schon bald auf Grund so mancher Verzögerung über den Haufen geworfen, jetzt tun wir alles dafür den angepassten Zeitplan einzuhalten und freuen uns, dass wir am 29.10.2011 unseren Umzug in den Neubau machen werden. Die folgende Aufstellung zeigt einen kurzen Rückblick über die in den vergangenen Sommerwochen fertig gestellten Arbeiten.

- Anfang Mai –
der Estrich kann verlegt werden
- Ende Mai –
das Gerüst wird abgebaut, die Arbeiten an den Außenanlagen können beginnen und die Dachbegrünung wird aufgebracht
- Mitte Juni – der Mehrzweckraum wird getrocknet und die Deckenverkleidungen können montiert werden
- Anfang Juli –
die Tapezierarbeiten beginnen
- Mitte Juli – die große Außentreppe wird über das Gebäude eingehoben und an der Unterkonstruktion verschraubt
- Ende Juli – das Untergeschoss wird von den Vereinsmitgliedern gestrichen, der Vorplatz und die Terrasse werden gepflastert und die Außenanlagen bis Anfang August fertig gestellt
- Anfang August – die Fliesenleger beginnen ihre Arbeit und es erfolgt die Montage der Lampen
- Mitte August –
die Linoleumbeläge werden in den Gruppen- und Schlafräumen verlegt
- Ende August – die Treppenläufe zu den Schlafräumen bekommen einen massiven Holzbelag, im Außenbereich werden die Spielgeräte erstellt

- Anfang September –
die Treppenhäuser und das Untergeschoss erhalten den Fußbodenbelag, der Platz des Grundsteins hebt sich brombeerfarben vom blauen Linoleum ab
- Mitte September – alle Wände werden in Eigenleistung farbig lasiert
- Ende September –
in den Gruppenräumen werden die Küchen eingebaut, die Sanitäranlagen komplettiert und die Türmontage durchgeführt
- Anfang Oktober – Inbetriebnahme der Heizung, die Abnahme durch das Baurechtsamt erfolgt ohne größere Mängel

Die kommenden Wochen sind geprägt von der vielen Kleinarbeit in der Fertigstellung, an vielen Stellen sind noch Detailfragen zu klären. Dabei läuft die Vorbereitung des Umzugs bereits auf Hochtouren!

Eigenleistungen am Kindergartenbau

In einer Wochenendaktion haben die Eltern das Untergeschoss weiß gestrichen und den Neubau bei einer ersten Reinigungsaktion vom groben Baudreck befreit. Die Eltern und Erzieherinnen an acht Tagen die Wände im Neubau farbig lasiert. Dabei wurden wir professionell von Frau Barbara Becker angeleitet. Mit viel Geduld und Humor hat sie uns „noch-nie-vorher-Lasierer“ zu echten Könnern getrimmt. Sie hatte immer alle Arbeiten im Blick und achtete genau auf die Ergebnisse. Mit viel Feingefühl komponierte Frau Becker mit unserer Hilfe in 4-6 Schichten lebendige Farbräume für die Kinder, die hier bald einziehen werden. Alles in allem war es eine spannende Aktion, die uns mit dem neuen Haus vertraut gemacht hat, bis in die oberste Ecke.

Nun werden wir alle Wochenenden im Oktober damit verbringen, die Häuschen für die Kinderwagen und die Müllbehälter zu beplanken, das Haus zu putzen, Kisten zu packen, Regale aufzubauen und dann natürlich zu guter Letzt beim Umzug kräftig anzupacken. Die Kinder freuen sich schon darauf die Spielsachen in Kisten einzupacken und im neuen Kindergarten wieder einzuräumen. Bald ist es geschafft!

Bau News

Oktober 2011 [Nr. 11]

Die Gartenanlage

Seit dem 24. Mai 2011 arbeiteten die Firma „Die Pressler“ zusammen mit dem Gartenbauteam Rebmann aus Nürtingen an der Gartengestaltung rund um den Neubau des Kindergartens. Riesige Berge Erde wurden versetzt und modelliert, Mauern aus großen Natursteinen aufgeschichtet, bergeweise Schotter verbaut, bevor dann nach und nach die heutigen Geländeformen in Erscheinung traten. Jetzt sieht man ebene Flächen, gefällige Mauern, große Sandspielbereiche und die großen Holzbauten der Firma KuKuk. Der Rasen wurde schon mehrfach gemäht. Im Oktober werden noch viele Büsche und Bäume gepflanzt, bevor die Anlage dann für die Kinder freigegeben werden kann.

Organisation – Aufgaben – Kontakte

Die derzeitigen aktiven Mitglieder des Baukreises sind (alphabetisch): Armin Bernhardt, Tobias Braun, Markus Dreher, Jochen Ernst, Sebastian Ferroni, Tatjana Funk, Alexander Heine, Friedhelm Hoerner, Tobias Mundel, Olaf Pressel, Roland Sauer, Daniel Schweiger, Joachim Selinger, Dirk Sievers, Moni Thumm

Termine

- **08.10.2010** Umzug Lager
- **22.10.2010** Baureinigung
- **29.10.2010** Großer Umzug aus beiden Standorten
- **02.11.2010** erster Kiga-Tag im Neubau
- **12.05.2012** Einweihungsfest und 10jähriges Jubiläum